

工程质量合格确认书

项目名称		西曲矿麻子塔进、回风井建设项目			
项目地址		古交市西曲街道办港立村委会麻子塔村附近			
设计规模		项目总占地面积19.03亩，总概算17864.45万元。			
开工日期		2021年10月22日		竣工日期	
参 建 单 位	建设单位	山西西山煤电股份有限公司西曲矿			
	勘察单位	西山煤电集团设计院（有限公司）	资质	等级	
	设计单位	西山煤电集团设计院（有限公司）	煤炭行业（矿井） 专业	乙级	
		太原华煤工程设计有限公司	煤炭行业（矿井） 专业	甲级	
	施工单位	西山煤电建筑工程集团有限公司	矿山工程施工总承包	壹级	
		山西西山金信建筑有限公司	矿山工程施工总承包	壹级	
		山西西山金城建筑有限公司	矿山工程施工总承包	壹级	
监理单位	山西宇通建设工程项目管理有限公司	矿山工程监理	甲级		
单 位 工 程	分类	设计（个）	竣工（个）	合格（个）	不合格（个）
	合计	18	18	18	
	矿建	5	5	5	
	土建	7	7	7	
	安装	6	6	6	

<p>建设项目设计概况</p>	<p>西曲矿麻子塔进、回风井建设项目，设计为18项单位工程，其中主要单位工程14项，一般单位工程4项，按矿土安三类工程划分，其中矿建工程5项，土建工程7项，安装工程6项，项目投资17864.45万元，于2021年10月22日批准开工建设。</p>	
<p>建设项目实际完成情况</p>	<p>西曲矿麻子塔进、回风井建设项目，设计18项单位工程，其中矿建工程5项，现已全部完成；土建工程7项，现已全部完成；安装工程6项，现已全部完成；目前形象进度已完成100%。</p>	
<p>单位工程质量验收概况</p>	<p>西曲矿麻子塔进、回风井建设项目，设计18项单位工程，其中主要单位工程14项，一般单位工程4项，涉及的主要单位工程和一般单位工程已全部完成质量验收，验收合格率为100%。</p>	
<p>主体企业确认意见</p>		
<p>主体企业：（盖章）</p>   <p>法人签字：</p> <p>年 月 日</p>	<p>建设单位：（盖章）</p>  <p>法人签字：</p> <p>年 月 日</p>	

附表：单位工程明细表